

Утверждено:  
Протокол Правления от 12.06.2016 г.  
Президент Правления В.Л. Голик

## График освоения затрат за май-июнь 2016 года

Объект	Показатель	итого расходов на объект	Всего за 2014 год факт	Всего за 2015 год факт	И квартал 2016г.	апрель	май	июнь	итого накопление
Благоустройство и сети ул.Водяникова-Линейная	% фактического выполнения графика строительства		0,0%	8,6%	0,3%	0,3%	4,3%		13,37%
	Расходы на СМР	51 644 131,04	0,00	4 445 650,29	170 170,73	2 385 073,28			6 905 594,30
	<b>Итого затрат</b>	<b>51 644 131,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 445 650,29</b>	<b>170 170,73</b>	<b>2 385 073,28</b>			<b>6 905 594,30</b>
	% фактического выполнения графика строительства		3,8%	26,8%	14,0%	5,4%	5,6%	5,8%	61,4%
	% планового выполнения по графику строительства		1,9%	26,8%	14,0%	5,4%	5,6%	5,9%	59,6%
Жилой дом №1, ул. Пролетарская-ул.Копылова-ул.Бабушкина	Расходы на обеспечение строительства	12 094 396,38	4 267 242,61	8 361 705,13	80 952,42	73 222,80	124 400,00	72 000,00	12 979 522,96
	Расходы на СМР	209 620 016,48	4 150 593,36	51 289 517,50	30 902 834,74	11 946 485,20	12 231 751,38	12 792 454,34	123 313 636,52
	<b>Итого затрат</b>	<b>221 714 412,86</b>	<b>8 417 835,97</b>	<b>59 651 222,63</b>	<b>30 983 787,16</b>	<b>12 019 708,00</b>	<b>12 356 151,38</b>	<b>12 864 454,34</b>	<b>136 293 159,48</b>
	% фактического выполнения графика строительства		3,6%	26,8%	14,0%	5,4%	5,6%	5,8%	61,4%
	% планового выполнения по графику строительства		1,9%	26,8%	14,0%	5,4%	5,6%	5,9%	59,6%
Жилой дом №2, ул. Пролетарская-ул.Копылова-ул.Бабушкина	Расходы на обеспечение строительства	25 500 131,18	43 216,92	2 022 080,42	13 803,95	239 561,80	52 445,59	0,00%	2 371 108,68
	Расходы на СМР	760 000 000,00	0,00	70 210,00	0,00				70 210,00
	<b>Итого затрат</b>	<b>785 500 131,18</b>	<b>43 216,92</b>	<b>2 092 290,42</b>	<b>13 803,95</b>	<b>239 561,80</b>	<b>52 445,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 318,68</b>
	% фактического выполнения графика строительства		1,1%	0,8%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	2,5%
	% планового выполнения по графику строительства		4,4%	30,2%	13,7%	0,0%	0,0%	0,0%	48,3%
Жилой дом №4А, ул. Водяникова-ул.Линейная (ул. Линейная, 92А)	Расходы на обеспечение строительства	4 527 155,56	484 591,25	1 086 090,80	5 169,60	78 202,89	74 400,00	72 000,00	1 800 454,54
	Расходы на СМР	192 171 424,03	8 489 393,48	949 505,90	72 876,53	931 241,84			10 443 017,75
	<b>Итого затрат</b>	<b>196 698 579,59</b>	<b>8 973 984,73</b>	<b>2 035 596,70</b>	<b>78 046,13</b>	<b>74 400,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>11 234 027,56</b>
	% фактического выполнения графика строительства		0,01%	0,33%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%	0,4%
	% планового выполнения по графику строительства		0,0%	3,6%	1,7%	0,1%	0,1%	0,0%	5,5%
Жилой дом №9 (1-2 корпуса), ул. Водяникова-ул.Линейная	Расходы на обеспечение строительства	57 936 081,44	204 665,83	2 170 610,53	591 836,26	406 202,90	190 000,00	117 000,00	3 680 315,53
	Расходы на СМР	1 661 360 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	<b>Итого затрат</b>	<b>1 719 296 081,44</b>	<b>204 665,83</b>	<b>2 170 610,53</b>	<b>591 836,26</b>	<b>406 202,90</b>	<b>190 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>3 680 315,53</b>
	% фактического выполнения графика строительства		0,01%	0,33%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%	0,4%
	% планового выполнения по графику строительства		0,0%	3,6%	1,7%	0,1%	0,1%	0,0%	5,5%
Жилой дом №1 ул. Водяникова-Линейная)	Расходы на обеспечение строительства	47 625 467,80	0,00	4 586 986,04	2 435 527,09	361 058,76	537 900,00	0,00	7 921 471,89
	Расходы на СМР	47 625 467,80	0,00	4 586 986,04	2 435 527,09	361 058,76	537 900,00	0,00	7 921 471,89
	<b>Итого затрат</b>	<b>47 625 467,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 586 986,04</b>	<b>2 435 527,09</b>	<b>361 058,76</b>	<b>537 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 003 219,89</b>
	% фактического выполнения графика строительства		0,0%	6,3%	5,1%	0,8%	1,1%	0,0%	13,33%
	% планового выполнения по графику строительства		0,0%	6,3%	5,1%	0,8%	1,1%	0,0%	13,33%

Объект	Показатель	Итого расходов на объект	Всего за 2014 год факт	Всего за 2015 год факт	И квартал 2016г.	апрель	май	июнь	итого накопление
Нежилое (Жилой дом №4 ул. Водяникова-Линейная)	% фактического выполнения графика строительства		0,2%	46,8%	7,9%	2,6%			57,43%
	Расходы на СМР	107 072,49	51 072,49	248 048,93	18,1%	13,5%	10,9%	10,5%	99,98%
	<b>Итого затрат</b>	<b>26 359 674,26</b>	<b>51 072,49</b>	<b>22 491 441,26</b>	<b>2 087 845,69</b>	<b>683 076,04</b>	<b>683 076,04</b>	<b>25 014 314,06</b>	<b>25 014 314,06</b>
	% фактического выполнения графика строительства		0,0%	6,3%	5,1%	0,8%	1,1%	0,0%	13,33%
	% планового выполнения по графику строительства		0,0%	6,3%	5,1%	0,8%	1,1%	0,0%	13,33%
Нежилое (Жилой дом №1 ул. Водяникова-Линейная)	Расходы на обеспечение строительства	47 625 467,80	0,00	4 586 986,04	2 435 527,09	361 058,76	537 900,00	0,00	7 921 471,89
	Расходы на СМР	47 625 467,80	0,00	4 586 986,04	2 435 527,09	361 058,76	537 900,00	0,00	7 921 471,89
	<b>Итого затрат</b>	<b>47 625 467,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 586 986,04</b>	<b>2 435 527,09</b>	<b>361 058,76</b>	<b>537 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 003 219,89</b>
	% фактического выполнения графика строительства		0,0%	6,3%	5,1%	0,8%	1,1%	0,0%	13,33%
	% планового выполнения по графику строительства		0,0%	6,3%	5,1%	0,8%	1,1%	0,0%	13,33%