


План - график строительства на 2016 год



Объект	январь.16	февраль.16	март.16	апрель.16	май.16	июнь.16	июль.16	август.16	сентябрь.16	октябрь.16	ноябрь.16	декабрь.16	Итого за 2016 год	Всего освоено с 2014 г. по 2016 г.	Остаток на следующие периоды строительства
Нежилое к жилому дому №4 ул. Водяникова-Линейная	3,64%	6,11%	8,37%	13,47%	10,92%	10,52%							53,03%	100,00%	
Жилой дом №1, ул. Водяникова-ул. Линейная	0,68%	4,33%	5,97%										10,98%	100,00%	
Нежилое к жилому дому №1 ул. Водяникова-Линейная	3,38%	19,78%	22,55%	26,65%	10,45%	10,86%							93,67%	100,00%	
Благоустройство и сети комплекса Водяникова-Линейная 1,2,4,4А			3,87%	9,68%	13,55%	15,34%							42,44%	78,40%	21,60%
Жилой дом №1, ул. Пролетарская-ул. Копылова-ул. Бабушкина	1,80%	8,10%	4,10%	5,40%	5,60%	5,90%	8,70%	13,10%	12,60%	4,10%			69,40%	100,00%	
Жилой дом №9/1, ул. Водяникова-ул. Линейная	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,63%	0,63%	1,21%	1,50%	1,50%	1,16%	1,18%	8,31%	8,70%	91,30%
Жилой дом №9/2, ул. Водяникова-ул. Линейная	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,59%	0,98%	0,98%	4,85%	1,99%	98,01%
Жилой дом №2 (ул. Пролетарская — ул. Бабушкина)	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,10%	1,86%	1,81%	98,19%
Жилой дом №10 (ул. Водяникова — ул. Линейная)	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%			1,40%	11,24%	88,76%
Жилой дом №12 (ул. Гусарова)					0,22%								0,22%	11,20%	88,80%