

Заказчик - Жилищно-строительный кооператив "ЖСК-1"

Подрядчик - ООО "ЭкономЖилСтрой"

Стройка - Комплекс многоэтажных жилых домов по ул. Водяникова-Линейная в г. Красноярске

Объект - Жилой дом № 1

### ОТЧЕТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Кровля и крыша</b>			
1	Установка панелей ребристых площадью до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,04
2	Установка панелей ребристых площадью до 10 м2	100 шт. сборных конструкций	0,31
	Установка панелей ребристых площадью до 15 м2	100 шт. сборных конструкций	0,16
	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	м3	36,49
	Панели кровельные железобетонные	м3	31,71
3	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т (вентшахт)	100 шт.	0,05
	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т	100 шт.	0,05
	Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м3 бетона в плотном теле	м3 в пл.т.	8,15
4	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,463
5	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (нащельников)	100 шт. сборных конструкций	0,12
	Плиты доборные железобетонные	м3	0,68
6	Установка панелей ребристых площадью до 10 м2 (установка лотков)	100 шт. сборных конструкций	0,09
	Плиты перекрытия шахт железобетонные	м3	13,41
7	Установка плит парапета массой до 0,5 т (панели карнизные КПЛ1)	100 шт. сборных конструкций	0,01
	Плиты бортовые железобетонные (Плиты карнизные КПЛ1)	м3	0,053
8	Укладка балок перекрытий массой: до 3 т (ОЛЗ, 5)	100 шт. сборных конструкций	0,11
	Балки железобетонные обвязочные	м3	3,85
9	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т (Установка венткоробов)	100 шт.	0,06
	Венткороб ВК1	м3	6,18
10	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т (Вентшахты)	100 шт.	0,05
	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т (Вентшахты)	100 шт.	0,05
	Настилы железобетонные коробчатые	м3	7
11	Установка плит парапета массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,12
	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м3	м3	0,648
12	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (нащельников)	100 шт. сборных конструкций	0,42
	Плиты доборные железобетонные	м3	2,694
13	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (плиты вентшахты)	100 шт. сборных конструкций	0,05
	Панели сплошные плоские	м3	0,4
	Плита вентшахты	м3	0,4
14	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м шва	1,9
15	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд (пароизол между вентканалами)	100 м шва	0,07
16	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (герметизация стыков лотков мастикой)	100 м шва	0,16
<b>Разные работы</b>			
17	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	7,083
18	Заделка штраб и швов в плитах перекрытия, внутренних стенах и санкабинах(прим.)	1 м3 заделки	2,55
19	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2(во внутренних стенах) и карманы в лестничных клетках	1 м3 заделки	1
<b>Наружные стены (+элементы блокировок)</b>			
20	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью до 15 м2	100 шт. сборных конструкций	0,34
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью до 6 м2	100 шт. сборных конструкций	0,07
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью до 25 м2	100 шт. сборных конструкций	0,02
	Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3	м3	124,63
21	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1 т стальных элементов	0,01
22	Окраска монтажных элементов	1т	0,01



23	Заделка стыков в панелях керамзитобетоном	100 м3 в деле	0,015
24	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью до 15 м2	100 шт. сборных конструкций	0,04
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,31
	Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3	м3	7,85
<b>Внутренние стены</b>			
25	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2	100 шт. сборных конструкций	0,19
	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2 (и ЭК1)	100 шт. сборных конструкций	0,07
	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2	100 шт. сборных конструкций	0,13
	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м3	67,5/9
26	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2 (и В36, В37)	100 шт. сборных конструкций	0,16
	Электропанели железобетонные и ЭК	м3	5,1
27	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	100 шт.	0,11
	Вентблоки ВБ1	м3	3,18
<b>Перегородки</b>			
28	Установка сантехкабин	100 шт.	0,08
	Кабины санитарно-технические железобетонные	м3	12,992
29	Установка перегородок крупнопанельных железобетонных площадью: до 6 м2	100 шт. сборных конструкций	0,03
	Установка перегородок крупнопанельных железобетонных площадью до 10 м2	100 шт. сборных конструкций	0,08
	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м3	6,12
<b>Перекрытия</b>			
30	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	100 шт. сборных конструкций	0,22
	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	100 шт. сборных конструкций	0,12
	Плиты перекрытий железобетонные	м3	78,58
31	Окраска монтажных элементов	1т	0,04
32	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,01
	Установка бетонных вкладышей	100 шт. сборных конструкций	0,11
	Плиты доборные железобетонные	м3	0,102
33	Устройство пароизоляции клеечной в один слой (Проклейка стыков полосой рубероида по периметру. Над 9эт.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,5
<b>Лестницы</b>			
34	Установка площадок массой более 1 т	100 шт. сборных конструкций	0,12
	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	м3	10,49
35	Установка маршей без сварки массой до 1 т	100 шт. сборных конструкций	0,03
	Установка маршей без сварки массой более 1 т	100 шт. сборных конструкций	0,01
	Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью	м3	1,532
36	Добавка на мозаичное покрытие лестничных площадок в заводских условиях	м2	68
<b>Балконы</b>			
37	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях панельных	100 шт. сборных конструкций	0,07
	Плиты железобетонные балконные	м3	3,57
38	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (стык между плитой перекр. и балкон.пл.)	1 м3 изоляции	0,116
39	Окраска монтажных элементов	1т	0,036
<b>Мусоропровод</b>			
40	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	1 мусоропровод	0,85
<b>Шахта лифта</b>			
41	Установка шахт лифта массой до 2,5 т	100 шт.	0,01
	Установка шахт лифта массой более 2,5 т	100 шт.	0,1
	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м3	20,382
<b>Технический этаж</b>			
42	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью до 6 м2	100 шт. сборных конструкций	0,06
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью до 15 м2	100 шт. сборных конструкций	0,16
	Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м3, наружным слоем из обычного раствора	м3	48,94
	Плиты железобетонные парапетные	м3	4,42
43	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,06
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 10 м2	100 шт. сборных конструкций	0,04
	Плиты перекрытий железобетонные	м3	5,1
	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2	100 шт. сборных конструкций	0,11

44	Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 15 м2	100 шт. сборных конструкций	0,03
	Установка блоков для зданий при числе этажей 9-12 рядовых (БМП 3-2)	100 шт.	0,01
	Элементы стен железобетонные однослойные из легкого бетона (панели ПСЧ тол.350мм)	м3	18,53
	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымоventилиационных и дымовых каналов и перегородки плоские (панели ПСЧ тол.160мм)	м3	3,3
	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м3	2,57
<b>Утепление перекрытия над 10 этажом</b>			
45	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	2,82
46	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой	100 м2 утепляемого покрытия	2,82
47	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25	м3	52,2828
48	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,331
<b>Доп.работы на строительной площадке (цоколь)</b>			
49	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	100 шт. сборных конструкций	0,07
50	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	100 шт. сборных конструкций	0,01
51	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	100 шт. сборных конструкций	0,07
52	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	100 шт. сборных конструкций	0,01
53	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	2
54	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4
55	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,08

\*КС-3 № 5